



PROPOSTANTE/PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY		OBJETO:		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA SEDE DO SAMU NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE SARNEY/MA				Nº DA MEDIÇÃO		2		PLANILHA DE MEDIÇÃO				
LOCAL: PRESIDENTE SARNEY/MA		Nº OBRA:		Contrato Nº 064.2025 - Proc. Adm. Nº 2025.3917.10.01 - Conc. Nº 05.2025				DATA DA VISTORIA:		12/03/2026						
BOLETIM DE MEDIÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS		EMPRESA EXECUTORA:		TRAZINO ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 53.079.354/0001-30				% DE AVANÇO DOS SERVIÇOS		65,55%		MEDIÇÃO ATUAL				
DESCRIÇÃO DA OBRA E ESTÁGIO ATUAL (OBSERVAÇÕES):				DATA PREVISTA DE TÉRMINO:				02/06/2026		65,55%		R\$ 81.447,38				
A OBRA CONSTA COMO 65,55% CONCLUÍDA. FICA AUTORIZADO O PAGAMENTO DESTA 2ª MEDIÇÃO NO VALOR DE R\$ 81.447,38				DADOS DA OBRA				MEDIÇÕES ANTERIORES		R\$ 130.019,40		SALDO CONTRATUAL				
				VALOR CONTRATADO		R\$		322.579,25		R\$ 130.019,40		R\$ 111.112,47				
SERVIÇOS LICITADOS				CONTRATADO				QUANTIDADES				Valores (R\$)				AVANÇO
Item	Descrição	Und.	Quant.	Unitário com BDI	Total com BDI	Medida no Período	Acumulada Anterior	Acumulada Atual	A Realizar	Medido no Período	Acumulado Anterior	Acumulado Atual	Saldo Contratual	% Executado		
1 SERVIÇOS INICIAIS																
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA, AF_03/2022_PS	m²	4,00	R\$ 583,60	R\$ 2.334,40		4,00	4,00	0,00	R\$ -	R\$ 2.334,40	R\$ 2.334,40	R\$ -	100,00%		
1.2	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	m²	269,00	R\$ 2,30	R\$ 618,70		269,00	269,00	0,00	R\$ -	R\$ 618,70	R\$ 618,70	R\$ -	100,00%		
TOTAL DO ITEM 1				R\$ 2.953,10						R\$ -	R\$ 2.953,10	R\$ 2.953,10	R\$ -	100,00%		
2 FUNDAÇÃO/INFRAESTRUTURA																
2.1	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO, AF_08/2023	m³	28,00	R\$ 101,93	R\$ 2.854,04		28,00	28,00	0,00	R\$ -	R\$ 2.854,04	R\$ 2.854,04	R\$ -	100,00%		
2.2	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L, AF_05/2021	m³	28,00	R\$ 697,68	R\$ 19.535,04	9,00	19,00	28,00	0,00	R\$ 6.279,12	R\$ 13.255,92	R\$ 19.535,04	R\$ -	100,00%		
TOTAL DO ITEM 2				R\$ 22.389,08						R\$ 6.279,12	R\$ 16.109,96	R\$ 22.389,08	R\$ -	100,00%		
3 ALVENARIA																
3.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL, AF_12/2021	m²	338,22	R\$ 163,13	R\$ 55.173,82		338,22	338,22	0,00	R\$ -	R\$ 55.173,82	R\$ 55.173,82	R\$ -	100,00%		
TOTAL DO ITEM 3				R\$ 55.173,82						R\$ -	R\$ 55.173,82	R\$ 55.173,82	R\$ -	100,00%		
4 ESQUADRIAS																
4.1	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS, AF_01/2021	Und.	10,00	R\$ 2.462,28	R\$ 24.622,80			0,00	10,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 24.622,80	0,00%		
4.2	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS) E PERSIANA INTEGRADA, BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 120X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_11/2024	m²	19,80	R\$ 119,25	R\$ 2.361,15			0,00	19,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.361,15	0,00%		
TOTAL DO ITEM 4				R\$ 26.983,95						R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 26.983,95	0,00%		
5 PISO																
5.1	CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECA, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM, AF_07/2021	m²	286,52	R\$ 283,16	R\$ 81.131,00	89,52	197,00	286,52	0,00	R\$ 25.348,48	R\$ 55.782,52	R\$ 81.131,00	R\$ -	100,00%		
5.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO ESTAMPADO, ESPESSURA 6 CM, NÃO ARMADO, AF_08/2022	m²	41,85	R\$ 81,96	R\$ 3.430,02	21,75		21,75	20,10	R\$ 1.782,63	R\$ -	R\$ 1.782,63	R\$ 1.647,39	51,97%		
5.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2, AF_02/2023_PE	m²	281,20	R\$ 78,13	R\$ 21.970,15			0,00	281,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 21.970,15	0,00%		
TOTAL DO ITEM 5				R\$ 106.531,17						R\$ 27.131,11	R\$ 55.782,52	R\$ 82.913,63	R\$ 23.617,54	77,83%		
6 REVESTIMENTO																
6.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES, AF_02/2023_PE	m²	137,49	R\$ 94,98	R\$ 13.058,80			0,00	137,49	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.058,80	0,00%		
TOTAL DO ITEM 6				R\$ 13.058,80						R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.058,80	0,00%		
7 COBERTURA																
7.1	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL, AF_07/2019	m²	290,06	R\$ 64,76	R\$ 18.784,28	290,06		290,06	0,00	R\$ 18.784,28	R\$ -	R\$ 18.784,28	R\$ -	100,00%		
7.2	CUMEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E = 6 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO, AF_07/2019	m	69,79	R\$ 157,10	R\$ 10.964,00	69,79		69,79	0,00	R\$ 10.964,00	R\$ -	R\$ 10.964,00	R\$ -	100,00%		
7.3	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO, AF_08/2023_PS	m²	281,20	R\$ 86,85	R\$ 24.422,22	210,58		210,58	70,62	R\$ 18.288,87	R\$ -	R\$ 18.288,87	R\$ 6.133,35	74,89%		
TOTAL DO ITEM 7				R\$ 54.170,50						R\$ 48.037,15	R\$ -	R\$ 48.037,15	R\$ 6.133,35	88,68%		
8 PINTURA																
8.1	PINTURA LÁTEX ACRILICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOES, AF_04/2023	m²	641,62	R\$ 14,13	R\$ 9.066,09			0,00	641,62	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.066,09	0,00%		

		PROPONENTE/PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY		OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA SEDE DO SAMU NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE SARNEY/MA		Nº DA MEDIÇÃO		2		PLANILHA DE MEDIÇÃO				
LOCAL: PRESIDENTE SARNEY/MA		Nº OBRA:		Contrato Nº 064.2025 - Proc. Adm. Nº 2025.3917.10.01 - Conc. Nº 05.2025		DATA DA VISTORIA:		12/03/2026						
BOLETIM DE MEDIÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS		EMPRESA EXECUTORA:		TRAZINO ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 53.079.354/0001-30		% DE AVANÇO DOS SERVIÇOS		65,55%		MEDIÇÃO ATUAL				
DESCRIÇÃO DA OBRA E ESTÁGIO ATUAL (OBSERVAÇÕES):		DATA PREVISTA DE TÉRMINO:		02/06/2026		65,55%		R\$ 81.447,38						
A OBRA CONSTA COMO 65,55% CONCLUÍDA. FICA AUTORIZADO O PAGAMENTO DESTA 2ª MEDIÇÃO NO VALOR DE R\$ 81.447,38		DADOS DA OBRA		MEDIÇÕES ANTERIORES		SALDO CONTRATUAL								
		VALOR CONTRATADO		R\$ 322.579,25		R\$ 130.019,40		R\$ 111.112,47						
SERVIÇOS LICITADOS		CONTRATADO				QUANTIDADES				Valores (R\$)				AVANÇO
Item	Descrição	Und.	Quant.	Unitário com BDI	Total com BDI	Medida no Período	Acumulada Anterior	Acumulada Atual	A Realizar	Medido no Período	Acumulado Anterior	Acumulado Atual	Saldo Contratual	% Executado
8.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_03/2024	m²	244,16	R\$ 40,62	R\$ 9.917,77			0,00	244,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.917,77	0,00%
8.3	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM FAREDES, DUAS DEMÃOIS. AF_04/2023	m²	183,32	R\$ 14,13	R\$ 2.590,31			0,00	183,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.590,31	0,00%
8.4	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS. AF_04/2023	m²	244,16	R\$ 20,22	R\$ 4.936,91			0,00	244,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.936,91	0,00%
TOTAL DO ITEM 8					R\$ 26.511,08					R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 26.511,08	0,00%
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS													
9.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 48 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	Und.	1,00	R\$ 1.416,97	R\$ 1.416,97			0,00	1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.416,97	0,00%
9.2	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Und.	35,00	R\$ 58,07	R\$ 2.032,45			0,00	35,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.032,45	0,00%
9.3	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Und.	28,00	R\$ 39,47	R\$ 1.105,16			0,00	28,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.105,16	0,00%
9.4	INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Und.	19,00	R\$ 61,88	R\$ 1.175,72			0,00	19,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.175,72	0,00%
9.5	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	Und.	22,00	R\$ 16,43	R\$ 361,46			0,00	22,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 361,46	0,00%
TOTAL DO ITEM 9					R\$ 6.091,76					R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.091,76	0,00%
10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS													
10.1	CONJUNTO DE PONTOS HIDRÁULICOS DE ÁGUA FRIA PARA ÁREA DE SERVIÇO (RAMAL/SUB-RAMAL E DISTRIBUIÇÃO) EM PVC, COM TUBOS, CONEXÕES, REGISTROS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO COM TUBULAÇÕES EMBUTIDAS COM RASGO. AF_05/2023	Und.	4,00	R\$ 522,00	R\$ 2.088,00			0,00	4,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.088,00	0,00%
10.2	CONJUNTO DE PONTOS HIDRÁULICOS DE ÁGUA FRIA PARA BANHEIRO (RAMAL/SUB-RAMAL E DISTRIBUIÇÃO) EM PVC, COM TUBOS, CONEXÕES, REGISTROS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO COM TUBULAÇÕES EMBUTIDAS COM RASGO. AF_05/2023	Und.	2,00	R\$ 1.680,11	R\$ 3.360,22			0,00	2,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.360,22	0,00%
TOTAL DO ITEM 10					R\$ 5.448,22					R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.448,22	0,00%
11	PAISAGISMO													
11.1	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	m²	22,00	R\$ 28,88	R\$ 635,36			0,00	22,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 635,36	0,00%
11.2	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_07/2024	Und.	4,00	R\$ 293,95	R\$ 1.175,80			0,00	4,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.175,80	0,00%
TOTAL DO ITEM 11					R\$ 1.811,16					R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.811,16	0,00%
12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES													
12.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	281,20	R\$ 5,18	R\$ 1.456,61			0,00	281,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.456,61	0,00%
TOTAL DO ITEM 12					R\$ 1.456,61					R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.456,61	0,00%
TOTAL GERAL					R\$ 322.579,25					R\$ 81.447,38	R\$ 130.019,40	R\$ 211.466,78	R\$ 111.112,47	65,55%

		PROponente/PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY		OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA SEDE DO SAMU NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE SARNEY/MA		Nº DA MEDIÇÃO		2		PLANILHA DE MEDIÇÃO				
LOCAL: PRESIDENTE SARNEY/MA		Nº OBRA:		Contrato Nº 064.2025 - Proc. Adm. Nº 2025.3917.10.01 - Conc. Nº 05.2025		DATA DA VISTORIA:		12/03/2026						
BOLETIM DE MEDIÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS			EMPRESA EXECUTORA:			TRAZINO ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 53.079.354/0001-30			% DE AVANÇO DOS SERVIÇOS		MEDIÇÃO ATUAL			
DESCRIÇÃO DA OBRA E ESTÁGIO ATUAL (OBSERVAÇÕES):				DATA PREVISTA DE TÉRMINO:		02/06/2026		65,55%		R\$ 81.447,38				
A OBRA CONSTA COMO 65,55% CONCLUÍDA. FICA AUTORIZADO O PAGAMENTO DESTA 2ª MEDIÇÃO NO VALOR DE R\$ 81.447,38				DADOS DA OBRA				MEDIÇÕES ANTERIORES		SALDO CONTRATUAL				
				VALOR CONTRATADO		R\$		322.579,25		R\$ 130.019,40		R\$ 111.112,47		
SERVIÇOS LICITADOS			CONTRATADO			QUANTIDADES			Valores (R\$)				AVANÇO	
Item	Descrição	Und.	Quant.	Unitário com BDI	Total com BDI	Medida no Período	Acumulada Anterior	Acumulada Atual	A Realizar	Medido no Período	Acumulado Anterior	Acumulado Atual	Saldo Contratual	% Executado
RESUMO DOS VALORES DA MEDIÇÃO ATUAL														
ITEM	DISCRIMINAÇÃO				CONTRATO				Medido no Período	Acumulado Anterior	Acumulado Atual	Saldo Contrato	% Executado	
					R\$ 322.579,25				R\$ 81.447,38	R\$ 130.019,40	R\$ 211.466,78	R\$ 111.112,47	65,55%	
1	SERVIÇOS INICIAIS				R\$ 2.953,10				R\$ -	R\$ 2.953,10	R\$ 2.953,10	R\$ -	100,00%	
2	FUNDAÇÃO/INFRAESTRUTURA				R\$ 22.389,08				R\$ 6.279,12	R\$ 16.109,96	R\$ 22.389,08	R\$ -	100,00%	
3	ALVENARIA				R\$ 55.173,82				R\$ -	R\$ 55.173,82	R\$ 55.173,82	R\$ -	100,00%	
4	ESQUADRIAS				R\$ 26.983,95				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 26.983,95	0,00%	
5	PISO				R\$ 106.531,17				R\$ 27.131,11	R\$ 55.782,52	R\$ 82.913,63	R\$ 23.617,54	77,83%	
6	REVESTIMENTO				R\$ 13.058,80				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.058,80	0,00%	
7	COBERTURA				R\$ 54.170,50				R\$ 48.037,15	R\$ -	R\$ 48.037,15	R\$ 6.133,35	88,68%	
8	PINTURA				R\$ 26.511,08				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 26.511,08	0,00%	
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				R\$ 6.091,76				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.091,76	0,00%	
10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS				R\$ 5.448,22				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.448,22	0,00%	
11	PAISAGISMO				R\$ 1.811,16				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.811,16	0,00%	
12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				R\$ 1.456,61				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.456,61	0,00%	
	TOTAL GERAL				R\$ 322.579,25				R\$ 81.447,38	R\$ 130.019,40	R\$ 211.466,78	R\$ 111.112,47	65,55%	

IMPORTA A 2ª MEDIÇÃO NO VALOR DE: R\$ 81.447,38

Trezentos mil, trinta e oito reais e trinta e um centavos.

	JOSILENY DOS SANTOS MONTEIRO ENGENHEIRA CIVIL FISCAL DE CONTRATO	
Responsável Técnico pela execução	Responsável Técnico da Prefeitura Municipal	Empresa